

		<b>Municipalidad de San José</b> <b>DIRECCION PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b> <b>MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL/DEPENDENCIA</b>					Código: MSJ-DPEI-P01-FM05					
Fecha de Liberación 23/6/2022		Versión: 2.0					Página: 1 DE 1					
Año del informe:		2022										
Programa presupuestario:		Programa III Inversiones										
Proyecto / Servicio:		Servicios de mantenimiento y construcción de obras										
Nombre Centro Funcional:		Sección Mejoramiento de Barrios										
Funcionario responsable:		Randall Rojas Alvarado										
No. Centro Funcional y No. meta	Descripción de la meta	Indicador	Programación de la meta					Ejecución de la meta				
			I Semestre	I Semestre %	II Semestre	II Semestre %	% de la meta alcanzar	I Semestre	% Ejecución	II Semestre	% Ejecución	% Cumplimiento anual
5131401000-00157	Construcción de 30 obras de infraestructura comunal planteadas por los vecinos del cantón.	Número de obras comunales realizadas		0%	30	100%	100%		0%	30	100%	100%

EVALUACIÓN DE LA META			
I SEMESTRE		II SEMESTRE	
Estado de Ejecución de	Ejecutado	Estado de Ejecución de la meta:	Ejecutado
<b>Principales actividades ejecutadas:</b>		<b>Principales actividades ejecutadas:</b>	
1		1	Visita por parte del técnico de la Sección para realizar el levantamiento y factibilidad de las obras.
2		2	Elaboración de croquis con especificaciones.
3		3	Elaboración de cálculo y presupuesto.
4		4	Coordinación con los líderes comunales para la ejecución de los proyectos
5		5	Supervisión e informe de bitácoras del avance de los proyectos.
6		6	Cierre del proyecto con el visto bueno del encargado del proyecto
7		7	Costos reales de cada proyecto en lo que corresponde a maquinaria y equipo, mano de obra, administrativo.
8		8	Archivo y custodia de cada expediente.
<b>Razones por las cuales se sobreejecutó, se ejecutó parcialmente, o no se ejecutó la meta:</b>		<b>Razones por las cuales se sobreejecutó, se ejecutó parcialmente, o no se ejecutó la meta:</b>	
<b>OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMADAS EN POA</b>		<b>OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMADAS EN POA</b>	

Obras de Infraestructura Comunal  
2022

#	Dirección	Detalle de la obra	Distrito	Presupuesto Ejecutado
1	Centro de Encuentro de Personas Mayores, Colonia Kennedy, Musmanni Sur	Construcción de pared liviana y portón	San Sebastián	€604 756,94
2	Cancha de Santa Fé	Construcción de techado para bancas	Pavas	€1 199 773,69
3	Play de Los Laureles	Construcción de muro	Pavas	€62 818,40
4	Hatillo 1 y 2	Construcción de rejillas y tapas para cajas de registro	Hatillo	€8 431,72
5	Barrio México, 25 Norte y 10 Este de la Terminal de Buses Pulmitan	Instalación de 41,5 ml de malla y un portón de 1,5 mtl	Merced	€72 516,95
6	Jardín De Niños, Escuela Juan Rafael Mora P.	Reparaciones varias ( Se construyó planché de 7 mtl X 4,5 mt de ancho, colocación de piso cerámico de 35 m2, construcción de 6 pedestales en concreto para nivelación de casita de juegos y se colocaron 3 cajas en perling de 3,70 mt, colocación de puerta de 1,20 x 2,10	Merced	€744 626,23
7	Parque Infantil, Lomas del Río	Construcción de planché ( 19 mtl x 12 mt de ancho)	Pavas	€3 538 531,56
8	Sabana Sur, Calle Moerenos, Calle 54	Construcción de tapas para cajas de registro	Mata Redonda	€2 501,40
9	Loa Álamos, Barrio Claret	Construcción de malla	Merced	€35 338,93
10	Barrio 25 de Julio, frente a Maxi Palí, Avenida 50 B, Calle 32	Construcción de parrillas para tragantes	Hatillo	€3 125,52
11	Plaza Víquez	Construcción de tapa para tragante	Catedral	€9 401,12
12	Colonia Kennedy, Edificio de Sede del Concejo de Distrito	Construcción de portón abatible	San Sebastián	€216 654,02
13	Hatillo 8	Construcción de 9,85 ml de muro en block	Hatillo	€71 299,42
14	Escuela Manuel Belgrano	Sustitución de panel en malla (2,5 mtl X 2 mt de alto)	Hatillo	€122 720,25
15	Play de Los Laureles	Construcción de 13 ml de muro	Pavas	€699 475,48
16	Polideportivo Aranjuez	Construcción de malla con portón peatonal	Carmen	€2 040 061,76
17	Frente a Escuela Otto Hubbe	Construcción de malla y colocación de postes	Uruca	€407 886,29
18	Colonia Kennedy, 200 Oeste de la Iglesia Católica	Construcción de 8 ml de muro	San Sebastián	€66 613,60
19	Villa Esperanza, Avenida 19, Calle 140	Construcción de tragante y cabezal de descarga pluvial	Pavas	€131 544,54
20	Urbanización La Peregrina, Avenida 43 B, C 54	Restauración de caseta de parada de buses	Uruca	€80 041,27
21	Cementerio Calvo, Barrio Corazón de Jesús	Construcción de pedestales	Hospital	€1 380 711,21
22	Salón Comunal de Colonia Kennedy	Mueble y sobre de concreto	San Sebastián	€420 475,89
23	Parque Caribe, Barrio La Pacífica	Construcción de losas en juego infantil	San Francisco	€283 723,79
24	Parque Johnny Ramírez, Barrio Cuba	Construcción de malla con portón peatonal	Hospital	€97 999,88
25	Plaza de Deportes de Hatillo 1	Construcción de 28 ml de barandas y reparación de 2m2 de losa.	Hatillo	€55 140,91
26	Salón Comunal de Florida Norte	Sustitución de láminas de zinc de cubierta de techo y colocación de cumbreras.	Catedral	€2 676 794,31
27	Salón Comunal de Barrio Claret	Mejoras en Salón Comunal, colocación de láminas de zinc para cubierta de techo.	Catedral	€2 492 154,80
28	Barrio Iglesias Flores	Mejoras en Salón Comunal ( Construcción y colocación de portón, colocación de pintura en paredes internas y externas.	Merced	€844 855,00
29	Villa Esperanza	Mejoras en Salón Comunal (techado, piso, luminarias, cielo raso y servicios sanitarios)	Pavas	€952 821,99
30	Pavas Centro, aceras al norte y sur de la Plaza	Relleno de concreto en huecos de jardineras	Pavas	€138 071,81